

1. Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym prace projektowe oraz równolegle do nich roboty budowlane. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu jest przewidziane na dzień 2015-09-30. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe są najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Wymagają one bowiem do ich zakończenia, uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych

	j.m.	ilość	wizja lokalna	analiza korekty lokalizacji/technologii	uzgodnienia szczegółowej lokalizacji z JST	podpisane umowy z JST	złożone wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych	otrzymane wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych
1	Węzły	[szt]	203	100%	100%	100%	100%	100%
		j.m.	ilość	mapy do celów opiniodawczych	mapy do celów projektowych	weryfikacja tras w terenie	zaawansowanie ogólne	stan zaawansowania procesu uzgadniania trasy z zarządcami dróg
2	Relacje - prace projektowe	[km]	2061	100,00%	100%	100,00%	100%	100%

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje projektowe dla ~~193-196~~ relacji o łącznej długości ~~2031,89~~ **1981,94** km.

Łączna długość zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi **2061** km.

Odbiorem przejściowym dokonano odbioru projektów dla ~~145-157~~ relacji o długości ~~1386,40~~ **1232,35** km o łącznej wartości ~~20 851 976,99 zł~~ **18 523 681,46 zł** brutto.

Odnośnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje poniższa tabela:

Liczba przekazanych placów budowy	187-193 (około 1981,94-1939,18 km)
Liczba relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [szt.]	134-198 szt.
Długość relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [km]	1076,54-2061 km
Liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych	189 szt. (w tym 189 wyposażone w urządzenia aktywne) 100%
Liczba wybudowanych węzłów szkieletowych	14 szt. (w tym 14 wyposażone w urządzenia)

	aktywne) 100%
Liczba relacji wybudowanych i odebranych [szt.]	-107 111 szt.
Długość relacji wybudowanych i odebranych [km]	684 735 km
Wartość odebranych relacji [zł]	64 470 113,39 zł 60 348 750,13 zł

Stan zaawansowania procesu budowy i projektowania raportowany jest w interwale tygodniowym do Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy:

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy

		Liczba osób/ekip
1	Kadra Zarządzająca Projektem	22
2	Geodeci	70
3	Kierownicy Zespołów Projektowych	6
4	Projektanci branży telekomunikacyjnej	82
5	Liczba kierowników budów	10
6	Liczba ekip budowlanych	55

Prace budowlane:

Lp.	Nr relacji	Relacja/węzeł	Stan
1	1	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - POSZ Czarna Sędziszowska - WD Czarna Sędziszowska - POSZ Czarna Sędziszowska - POSZ Dębica/Rzeszów	Relacja odebrana
2	3	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Lipiny - WD Lipiny	Relacja odebrana
3	4	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Łęki Górne	Relacja odebrana
4	5	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Pilzno	Relacja odebrana
5	7	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Niedźwiada - WD Niedźwiada	Relacja odebrana
6	9	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Mała - WD Mała	Relacja odebrana
7	10	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Rudki - WD Rudki	Relacja odebrana
8	16	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rokietnica Wola - WD Rokietnica Wola	Relacja odebrana
9	18	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Pawłosiów - WD Pawłosiów	Relacja odebrana
10	20	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - POSZ Rokietnica Wola - POSZ Roźwienica - PO Roźwienica - WD Roźwienica	Relacja odebrana
11	21	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WD Wiązownica	Relacja odebrana
12	22	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Makowisko	Relacja odebrana
13	23	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - PO Makowisko - WD Zapałów	Relacja odebrana

14	24	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - WD Wólka Pełkińska	Relacja odebrana
15	25	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - POSZ Rozbórz - WD Rozbórz	Relacja odebrana
16	27	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Zarzecze - WD Zarzecze	Relacja odebrana
17	35	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Lubla - WD Lubla	Relacja odebrana
18	37	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Kołaczyce - WD Kołaczyce	Relacja odebrana
19	38	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Brzostek - WD Brzostek	Relacja odebrana
20	41	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osobnica - PO Dobrynia - WD Dobrynia	Relacja odebrana
21	42	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Dobrynia - PO Osiek Jasielski - WD Osiek Jasielski	Relacja odebrana
22	44	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Kąty - WD Kąty	Relacja odebrana
23	45	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Krempna - WD Krempna	Relacja odebrana
24	46	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Niwiska - WD Niwiska	Relacja odebrana
25	48	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Dąbrówka - PO Dąbrówka - WD Dąbrówka	Relacja odebrana
26	50	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Majdan Królewski - PO Krzątka - WD Krzątka	Relacja odebrana
27	51	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Krzątka - WD Zmysłów	Relacja odebrana
28	52	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - WS Krosno - POSZ Korczyzna - WD Korczyzna - POSZ Haczów	Relacja odebrana
29	53	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - WD Jedlicze	Relacja odebrana
30	55	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Jedlicze - POSZ Moderówka - POSZ Łęki Strzyżowskie - WD Łęki Strzyżowskie - POSZ Jasło/Krosno	Relacja odebrana
31	56	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Moderówka - WD Moderówka	Relacja odebrana
32	57	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów2 - PO Miejsce Piastowe - WD Miejsce Piastowe - POSZ Wróblík Szlachecki	Relacja odebrana
33	58	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Wrocanka - WD Wrocanka	Relacja odebrana
34	61	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Lubatowa	Relacja odebrana
35	63	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Haczów - WD Haczów - POSZ Haczów 2	Relacja odebrana
36	64	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Orzechówka - WD Orzechówka	Relacja odebrana
37	65	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Orzechówka - WD Wola Jasienicka	Relacja odebrana
38	66	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - WD Wróblík Szlachecki	Relacja odebrana
39	68	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Lesko/Krosno 2 - PO Grabownica Starzeńska - WD Grabownica Starzeńska	Relacja odebrana
40	69	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Grabownica Starzeńska - POSZ Grabownica Starzeńska - WD Dydnia	Relacja odebrana
41	70	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Grabownica Starzeńska - POSZ Stara Wieś - WD Stara Wieś	Relacja odebrana
42	71	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Stara Wieś - POSZ Blizne - WD Blizne , POSZ Blizne - POSZ Strzyżów/Krosno	Relacja odebrana
43	199	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - POSZ Jedlicze - WS	Relacja odebrana

		Krosno	
44	72	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Bukowsko - WD Bukowsko	Relacja odebrana
45	77	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Komańcza - WD Komańcza	Relacja odebrana
46	78	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Wisłok Wielki	Relacja odebrana
47	80	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Niebieszczany - WD Niebieszczany	Relacja odebrana
48	81	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Cisna - WD Baligród	Relacja odebrana
49	85	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czarna Górna - WD Czarna Górna	Relacja odebrana
50	86	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Smolnik - WD Smolnik	Relacja odebrana
51	90	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Kuryłówka - POSZ Grodzisko Górne - POSZ Piskorowice, POSZ Kuryłówka - POSZ Kuryłówka - POSZ Brzyska Wola - POSZ punkt styku woj. Lubelskie	Relacja odebrana
52	91	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Grodzisko Górne - PO Dębno - PO Grodzisko Górne - WD Grodzisko Górne , PO Grodzisko Górne - WD Laszczyny	Relacja odebrana
53	92	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Dębno - WD Dębno	Relacja odebrana
54	93	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - WD Piskorowice	Relacja odebrana
55	94	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - POSZ Adamówka - WD Adamówka	Relacja odebrana
56	95	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Adamówka - POSZ Sieniawa - WD Sieniawa , POSZ Sieniawa - POSZ Jarosław/Leżajsk	Relacja odebrana
57	96	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Kuryłówka - WD Kuryłówka	Relacja odebrana
58	97	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzyska Wola - WD Brzyska Wola	Relacja odebrana
59	108	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Jarosław/Lubaczów 2 - POSZ Łukawiec - PO Łukawiec - WD Łukawiec	Relacja odebrana
60	109	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Leżajsk - POSZ Jarosław/Lubaczów 1 - POSZ Stary Dzików - POSZ Oleszyce - POSZ Lubaczów - WS Lubaczów , POSZ Stary Dzików - WD Stary Dzików	Relacja odebrana
61	110	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Oleszyce - WD Oleszyce	Relacja odebrana
62	111	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Łukawiec - WS Lubaczów	Relacja odebrana
63	112	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Łukawiec - WD Wielkie Oczy	Relacja odebrana
64	113	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Cieszanów - WD Cieszanów	Relacja odebrana
65	117	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Rzemień - WD Rzemień	Relacja odebrana
66	121	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Zawada - PO Zawada - WD Zawada	Relacja odebrana
67	122	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Zawada - WD Łysakówek	Relacja odebrana
68	123	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - PO Dulcza Wielka - WD Wadowice Dolne	Relacja odebrana
69	124	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Dulcza Wielka - WD Dulcza Wielka	Relacja odebrana
70	128	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Gawłuszowice - POSZ Padew Narodowa - WD Padew Narodowa	Relacja odebrana
71	130	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Stubno - WD Stubno	Relacja odebrana

72	131	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Prałkowce	Relacja odebrana
73	132	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Krasieczyn	Relacja odebrana
74	136	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Strażów - WD Strażów	Relacja odebrana
75	137	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów - POSZ Rzeszów/Łańcut	Relacja odebrana
76	138	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Lisi Kąt - WD Lisi Kąt	Relacja odebrana
77	142	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błażowa Górna - POSZ Strona Sucha - WD Strona Sucha , POSZ Strona Sucha - POSZ Strzyżów	Relacja odebrana
78	143	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - WD Mogielnica	Relacja odebrana
79	144	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Świlcza - PO Wircany - PO Zgłobień - WD Wircany	Relacja odebrana
80	145	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - WD Zgłobień	Relacja odebrana
81	146	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Bratkowice - WD Bratkowice	Relacja odebrana
82	147	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Głogów Młp	Relacja odebrana
83	148	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - PO Rudna Mała - WD Rudna Mała , PO Głogów Młp - WD Raniżów	Relacja odebrana
84	152	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stale - WD Stale	Relacja odebrana
85	156	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Ulanów - WD Jarocin	Relacja odebrana
86	161	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Kępie Zaleszańskie - WD Kępie Zaleszańskie	Relacja odebrana
87	163	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Radomyśl nad Sanem - PO Wola Rzczycka - WD Wola Rzczycka	Relacja odebrana
88	164	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Motyczne Poduchowne - PO Motyczne Poduchowne - WD Motyczne Poduchowne	Relacja odebrana
89	165	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Motyczne Poduchowne - WD Wrzawy	Relacja odebrana
90	168	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - POSZ Połomia - WD Połomia	Relacja odebrana
91	169	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Zakarczma	Relacja odebrana
92	171	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Strzyżów/Rzeszów - POSZ Wyżne - PO Wyżne - WD Wyżne , POSZ Wyżne - POSZ Połomia	Relacja odebrana
93	172	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wyżne - PO Przedmieście Czudeckie - WD Przedmieście Czudeckie	Relacja odebrana
94	173	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Przedmieście Czudeckie - WD Pstrągowa	Relacja odebrana
95	174	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - PO Wysoka Strzyżowska - WD Wysoka Strzyżowska	Relacja odebrana
96	175	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wysoka Strzyżowska - PO Wiśniowa - WD Wiśniowa	Relacja odebrana
97	176	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wiśniowa - PO Wielopole Skrzyńskie - WD Wielopole Skrzyńskie	Relacja odebrana
98	177	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 2 - POSZ Jawornik - WD Jawornik	Relacja odebrana
99	178	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Jawornik - POSZ Kąty Luteckie - WD Kąty Luteckie	Relacja odebrana

100	179	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Kąty Luteckie - POSZ Wesoła - PO Wesoła - WD Wesoła , POSZ Wesoła - POSZ Zakarczma - POSZ Strzyżów/Krosno, POSZ Zakarczma - PO Zakarczma	Relacja odebrana
101	180	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wesoła - PO Izdebki - WD Izdebki	Relacja odebrana
102	181	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Izdebki - WD Nozdrzec	Relacja odebrana
103	182	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Golcowa	Relacja odebrana
104	183	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wielopole Skrzyńskie - PO Brzeziny - WD Brzeziny , PO Brzeziny - PO Strzyżów/Dębica	Relacja odebrana
105	184	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ WS Łańcut - WS Łańcut	Relacja odebrana
106	187	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Medynia Głogowska	Relacja odebrana
107	190	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Markowa - WD Markowa	Relacja odebrana
108	191	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Rzeszów/Łańcut - POSZ Kraczkowa - WD Kraczkowa - POSZ Kraczkowa - WS Łańcut - POSZ Markowa - POSZ Białoboki - WD Białoboki	Relacja odebrana
109	192	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Markowa - PO Husów - WD Husów - PO Manasterz	Relacja odebrana
110	193	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Manasterz - WD Manasterz	Relacja odebrana
111	194	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - WD Jawornik Polski	Relacja odebrana

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Społeczeństwa Informacyjnego

Sławomir Cybulski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl