

### 1. Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym prace projektowe oraz równoległe do nich roboty budowlane. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu jest przewidziane na dzień 2015-09-30. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe są najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Wymagają one bowiem do ich zakończenia, uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych

		j.m.	ilość	wizja lokalna	analiza korekty lokalizacji/technologii	uzgodnienia szczegółowej lokalizacji z JST	podpisane umowy z JST	złożone wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych	otrzymane wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych
1	<b>Węzły</b>	[szt]	203	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Relacje - prace projektowe</b>	[km]	2061	100,00%	100%	100,00%	100%	100%	100%

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje projektowe dla ~~196-197~~ relacji o łącznej długości ~~2037,09~~ **2031,89** km.

Łączna długość zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi **2061 km**.

Odbiorem przejściowym dokonano odbioru projektów dla ~~168-181~~ relacji o długości **1737,96** ~~1534,44~~ km o łącznej wartości ~~26 118 228,40 zł~~ **23 072 838,67 zł** brutto.

Odnośnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje poniższa tabela:

Liczba przekazanych placów budowy	<del>193-196</del> (około <del>2031,89</del> <b>1981,94</b> km)
Liczba relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [szt.]	198 szt.
Długość relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [km]	2061 km
Liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych	189 szt. (w tym 189 wyposażone w urządzenia aktywne) 100%
Liczba wybudowanych węzłów szkieletowych	14 szt. (w tym 14 wyposażone w urządzenia)

	aktywne) 100%
Liczba relacji wybudowanych i odebranych [szt.]	116 133 szt.
Długość relacji wybudowanych i odebranych [km]	769,78 1003,27 km
Wartość odebranych relacji [zł]	87 131 985,06 zł 67 895 017,68 zł

Stan zaawansowania procesu budowy i projektowania raportowany jest w interwale tygodniowym do Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy:

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy

		Liczba osób/ekip
1	Kadra Zarządzająca Projektem	22
2	Geodeci	70
3	Kierownicy Zespołów Projektowych	6
4	Projektanci branży telekomunikacyjnej	82
5	Liczba kierowników budów	10
6	Liczba ekip budowlanych	55

Prace budowlane:

Lp.	Nr relacji	Relacja/węzeł	Stan
1	1	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - POSZ Czarna Sędziszowska - <b>WD Czarna Sędziszowska</b> - POSZ Czarna Sędziszowska - POSZ Dębica/Rzeszów	Relacja odebrana
2	3	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Lipiny - <b>WD Lipiny</b>	Relacja odebrana
3	4	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - <b>WD Łęki Górne</b>	Relacja odebrana
4	5	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - <b>WD Pilzno</b>	Relacja odebrana
5	7	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Niedźwiada - <b>WD Niedźwiada</b>	Relacja odebrana
6	9	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Mała - <b>WD Mała</b>	Relacja odebrana
7	10	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Rudki - <b>WD Rudki</b>	Relacja odebrana
8	16	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rokietnica Wola - <b>WD Rokietnica Wola</b>	Relacja odebrana
9	18	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Pawłosiów - <b>WD Pawłosiów</b>	Relacja odebrana
10	20	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Przemysł 1 - POSZ Rokietnica Wola - POSZ Roźwienica - PO Roźwienica - <b>WD Roźwienica</b>	Relacja odebrana
11	21	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - <b>WD Wiązownica</b>	Relacja odebrana

12	22	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - <b>WD Makowisko</b>	Relacja odebrana
13	23	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - PO Makowisko - <b>WD Zapałów</b>	Relacja odebrana
14	24	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - <b>WD Wólka Pełkińska</b>	Relacja odebrana
15	25	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - POSZ Rozbórz - <b>WD Rozbórz</b>	Relacja odebrana
16	27	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Zarzecze - <b>WD Zarzecze</b>	Relacja odebrana
17	35	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Lubla - <b>WD Lubla</b>	Relacja odebrana
18	37	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Kołaczyce - <b>WD Kołaczyce</b>	Relacja odebrana
19	38	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Brzostek - <b>WD Brzostek</b>	Relacja odebrana
20	41	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osobnica - PO Dobrynia - <b>WD Dobrynia</b>	Relacja odebrana
21	42	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Dobrynia - PO Osiek Jasielski - <b>WD Osiek Jasielski</b>	Relacja odebrana
22	44	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Kąty - <b>WD Kąty</b>	Relacja odebrana
23	45	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Krempna - <b>WD Krempna</b>	Relacja odebrana
24	46	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Niwiska - <b>WD Niwiska</b>	Relacja odebrana
25	47	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - <b>WS Kolbuszowa</b> - POSZ Dąbrówka - POSZ Niwiska - POSZ Kolbuszowa/Mielec	Relacja odebrana
26	48	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Dąbrówka - PO Dąbrówka - <b>WD Dąbrówka</b>	Relacja odebrana
27	49	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Dąbrówka - PO Majdan Królewski - <b>WD Majdan Królewski</b>	Relacja odebrana
28	50	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Majdan Królewski - PO Krzątka - <b>WD Krzątka</b>	Relacja odebrana
29	51	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Krzątka - <b>WD Zmysłów</b>	Relacja odebrana
30	52	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - WS Krosno - POSZ Korczyzna - <b>WD Korczyzna</b> - POSZ Haczów	Relacja odebrana
31	53	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - <b>WD Jedlicze</b>	Relacja odebrana
32	55	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Jedlicze - POSZ Moderówka - POSZ Łęki Strzyżowskie - <b>WD Łęki Strzyżowskie</b> - POSZ Jasło/Krosno	Relacja odebrana
33	56	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Moderówka - <b>WD Moderówka</b>	Relacja odebrana
34	57	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów2 - PO Miejsce Piastowe - <b>WD Miejsce Piastowe</b> - POSZ Wróblak Szlachecki	Relacja odebrana
35	58	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Wrocanka - <b>WD Wrocanka</b>	Relacja odebrana
36	61	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - <b>WD Lubatowa</b>	Relacja odebrana
37	62	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - <b>WD Iwonicz Zdrój</b>	Relacja odebrana
38	63	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Haczów - <b>WD Haczów</b> - POSZ Haczów 2	Relacja odebrana

39	64	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Orzechówka - <b>WD Orzechówka</b>	Relacja odebrana
40	65	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Orzechówka - <b>WD Wola Jasienicka</b>	Relacja odebrana
41	66	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - <b>WD Wróblík Szlachecki</b>	Relacja odebrana
42	68	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Lesko/Krosno 2 - PO Grabownica Starzeńska - <b>WD Grabownica Starzeńska</b>	Relacja odebrana
43	69	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Grabownica Starzeńska - POSZ Grabownica Starzeńska - <b>WD Dydnia</b>	Relacja odebrana
44	70	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Grabownica Starzeńska - POSZ Stara Wieś - <b>WD Stara Wieś</b>	Relacja odebrana
45	71	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Stara Wieś - POSZ Blizne - <b>WD Blizne</b> , POSZ Blizne - POSZ Strzyżów/Krosno	Relacja odebrana
46	199	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - POSZ Jedlicze - <b>WS Krosno</b>	Relacja odebrana
47	72	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Bukowsko - <b>WD Bukowsko</b>	Relacja odebrana
48	77	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Komańcza - <b>WD Komańcza</b>	Relacja odebrana
49	78	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wiśtok Wielki - <b>WD Wiśtok Wielki</b>	Relacja odebrana
50	80	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Niebieszczany - <b>WD Niebieszczany</b>	Relacja odebrana
51	81	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Cisna - <b>WD Baligród</b>	Relacja odebrana
52	85	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czarna Górna - <b>WD Czarna Górna</b>	Relacja odebrana
53	86	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Smolnik - <b>WD Smolnik</b>	Relacja odebrana
54	90	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - <b>WS Leżajsk</b> - POSZ Kuryłówka - POSZ Grodzisko Górne - POSZ Piskorowice, POSZ Kuryłówka - POSZ Kuryłówka - POSZ Brzyska Wola - POSZ punkt styku woj. Lubelskie	Relacja odebrana
55	91	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Grodzisko Górne - PO Dębno - PO Grodzisko Górne - <b>WD Grodzisko Górne</b> , PO Grodzisko Górne - <b>WD Laszczyń</b>	Relacja odebrana
56	92	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Dębno - <b>WD Dębno</b>	Relacja odebrana
57	93	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - <b>WD Piskorowice</b>	Relacja odebrana
58	94	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - POSZ Adamówka - <b>WD Adamówka</b>	Relacja odebrana
59	95	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Adamówka - POSZ Sieniawa - <b>WD Sieniawa</b> , POSZ Sieniawa - POSZ Jarosław/Leżajsk	Relacja odebrana
60	96	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Kuryłówka - <b>WD Kuryłówka</b>	Relacja odebrana
61	97	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzyska Wola - <b>WD Brzyska Wola</b>	Relacja odebrana

62	99	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzózka Królewska - POSZ Jelna - <b>WD Jelna</b>	Relacja odebrana
63	100	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Jelna - POSZ Nowa Sarzyna - PO Nowa Sarzyna - <b>WD Nowa Sarzyna</b>	Relacja odebrana
64	101	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Nowa Sarzyna - PO Wola Zarczycka - <b>WD Wola Zarczycka</b>	Relacja odebrana
65	108	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Jarosław/Lubaczów 2 - POSZ Łukawiec - PO Łukawiec - <b>WD Łukawiec</b>	Relacja odebrana
66	109	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Leżajsk - POSZ Jarosław/Lubaczów 1 - POSZ Stary Dzików - POSZ Oleszyce - POSZ Lubaczów - WS Lubaczów, POSZ Stary Dzików - <b>WD Stary Dzików</b>	Relacja odebrana
67	110	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Oleszyce - <b>WD Oleszyce</b>	Relacja odebrana
68	111	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Łukawiec - <b>WS Lubaczów</b>	Relacja odebrana
69	112	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Łukawiec - <b>WD Wielkie Oczy</b>	Relacja odebrana
70	113	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Cieszanów - <b>WD Cieszanów</b>	Relacja odebrana
71	114	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Horyniec-Zdrój - <b>WD Horyniec-Zdrój</b>	Relacja odebrana
72	116	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Ruda Różaniecka - <b>WD Narol</b>	Relacja odebrana
73	117	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Rzemień - <b>WD Rzemień</b>	Relacja odebrana
74	119	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Padew Narodowa - POSZ Skopanie - <b>WD Skopanie</b> , POSZ Skopanie - POSZ Mielec/Stalowa Wola	Relacja odebrana
75	121	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Zawada - PO Zawada - <b>WD Zawada</b>	Relacja odebrana
76	122	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Zawada - <b>WD Łysakówek</b>	Relacja odebrana
77	123	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - PO Dulcza Wielka - <b>WD Wadowice Dolne</b>	Relacja odebrana
78	124	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Dulcza Wielka - <b>WD Dulcza Wielka</b>	Relacja odebrana
79	126	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Czajkowa - <b>WD Czajkowa</b>	Relacja odebrana
80	128	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Gawłuszowice - POSZ Padew Narodowa - <b>WD Padew Narodowa</b>	Relacja odebrana
81	130	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Stubno - <b>WD Stubno</b>	Relacja odebrana
82	131	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - <b>WD Prałkowce</b>	Relacja odebrana
83	132	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - <b>WD Krasieczyn</b>	Relacja odebrana
84	135	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Stubno - POSZ Niziny - <b>WD Niziny</b>	Relacja odebrana
85	136	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Strażów - <b>WD Strażów</b>	Relacja odebrana

86	137	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - <b>WS Rzeszów</b> - PO Strażów - POSZ Rzeszów/Łańcut	Relacja odebrana
87	138	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Lisi Kąt - <b>WD Lisi Kąt</b>	Relacja odebrana
88	139	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów - POSZ Chmielnik - POSZ Błędowa Tyczyńska - POSZ Lisi Kąt - PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna - <b>WD Błażowa Górna</b>	Relacja odebrana
89	140	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błędowa Tyczyńska - <b>WD Błędowa Tyczyńska</b>	Relacja odebrana
90	141	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Strona Sucha - <b>WD Węglarki</b>	Relacja odebrana
91	142	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błażowa Górna - POSZ Strona Sucha - <b>WD Strona Sucha</b> , POSZ Strona Sucha - POSZ Strzyżów	Relacja odebrana
92	143	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - <b>WD Mogielnica</b>	Relacja odebrana
93	144	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Świlcza - PO Wircany - PO Zgłobień - <b>WD Wircany</b>	Relacja odebrana
94	145	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - <b>WD Zgłobień</b>	Relacja odebrana
95	146	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Bratkowice - <b>WD Bratkowice</b>	Relacja odebrana
96	147	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - <b>WD Głogów Młp</b>	Relacja odebrana
97	148	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - PO Rudna Mała - <b>WD Rudna Mała</b> , PO Głogów Młp - <b>WD Raniżów</b>	Relacja odebrana
98	150	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk - POSZ Zarzecze - POSZ Nowosielec - <b>WD Nowosielec</b>	Relacja odebrana
99	152	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stale - <b>WD Stale</b>	Relacja odebrana
100	154	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Zarzecze - PO Zarzecze - <b>WD Zarzecze</b>	Relacja odebrana
101	156	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Ulanów - <b>WD Jarocin</b>	Relacja odebrana
102	160	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Jastkowice - <b>WD Jastkowice</b>	Relacja odebrana
103	161	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Kępie Zaleszańskie - <b>WD Kępie Zaleszańskie</b>	Relacja odebrana
104	163	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Radomyśl nad Sanem - PO Wola Rzeczycka - <b>WD Wola Rzeczycka</b>	Relacja odebrana
105	164	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Motyczne Poduchowne - PO Motyczne Poduchowne - <b>WD Motyczne Poduchowne</b>	Relacja odebrana
106	165	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Motyczne Poduchowne - <b>WD Wrzawy</b>	Relacja odebrana
107	166	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Wola Rzeczycka - <b>WD Zaklików</b>	Relacja odebrana
108	168	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - POSZ Połomia - <b>WD Połomia</b>	Relacja odebrana
109	169	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - <b>WD Zakarczma</b>	Relacja odebrana

110	170	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - <b>WS Strzyżów</b> - POSZ Wyżne/Jawornik 2	Relacja odebrana
111	171	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Strzyżów/Rzeszów - POSZ Wyżne - PO Wyżne - <b>WD Wyżne</b> , POSZ Wyżne - POSZ Połomia	Relacja odebrana
112	172	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wyżne - PO Przedmieście Czudeckie - <b>WD Przedmieście Czudeckie</b>	Relacja odebrana
113	173	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Przedmieście Czudeckie - <b>WD Pstrągowa</b>	Relacja odebrana
114	174	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - PO Wysoka Strzyżowska - <b>WD Wysoka Strzyżowska</b>	Relacja odebrana
115	175	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wysoka Strzyżowska - PO Wiśniowa - <b>WD Wiśniowa</b>	Relacja odebrana
116	176	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wiśniowa - PO Wielopole Skrzyńskie - <b>WD Wielopole Skrzyńskie</b>	Relacja odebrana
117	177	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 2 - POSZ Jawornik - <b>WD Jawornik</b>	Relacja odebrana
118	178	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Jawornik - POSZ Kąty Luteckie - <b>WD Kąty Luteckie</b>	Relacja odebrana
119	179	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Kąty Luteckie - POSZ Wesoła - PO Wesoła - <b>WD Wesoła</b> , POSZ Wesoła - POSZ Zakarczma - POSZ Strzyżów/Krosno, POSZ Zakarczma - PO Zakarczma	Relacja odebrana
120	180	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wesoła - PO Izdebki - <b>WD Izdebki</b>	Relacja odebrana
121	181	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Izdebki - <b>WD Nozdrzec</b>	Relacja odebrana
122	182	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - <b>WD Golcowa</b>	Relacja odebrana
123	183	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wielopole Skrzyńskie - PO Brzeziny - <b>WD Brzeziny</b> , PO Brzeziny - PO Strzyżów/Dębica	Relacja odebrana
124	184	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ WS Łańcut - <b>WS Łańcut</b>	Relacja odebrana
125	186	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - <b>WD Rakszawa</b>	Relacja odebrana
126	187	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - <b>WD Medynia Głogowska</b>	Relacja odebrana
127	188	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - PO Wólka Podleśna - <b>WD Wólka Podleśna</b>	Relacja odebrana
128	190	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Markowa - <b>WD Markowa</b>	Relacja odebrana
129	191	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Rzeszów/Łańcut - POSZ Kraczkowa - <b>WD Kraczkowa</b> - POSZ Kraczkowa - WS Łańcut - POSZ Markowa - POSZ Białoboki - <b>WD Białoboki</b>	Relacja odebrana
130	192	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Markowa - PO Husów - <b>WD Husów</b> - PO Manasterz	Relacja odebrana
131	193	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Manasterz - <b>WD Manasterz</b>	Relacja odebrana
132	194	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - <b>WD Jawornik Polski</b>	Relacja odebrana
133	195	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO - Manasterz - PO Jawornik Polski - PO Wólka Hyżneńska - <b>WD Wólka Hyżneńska</b>	Relacja odebrana